## III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика [19]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Норматив обеспеченности обязательств [20] ($Н^1$) | 6657 |
| 2 | Норматив целевого использования средств [20] ($Н^2$) | 1 |
| 3 | Норматив безубыточности [20] | |
| 4 | Размер собственных денежных средств застройщика [21] | |

[19] Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

[20] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

[21] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

## IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам [9]

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта [22] | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 квартал 20 18 | 2 квартал 20 18 | 3 квартал 20 18 | 4 квартал 20 18 |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%):[23] | 6,25% | 6,25% | 6,25% | |
| | - по плану | 100% | | 100% | |
| | - фактически | 100% | | 100% | |
| 2 | Земляные работы (%):[28] | 6,25% | 6,25% | 6,25% | |
| | - по плану | 100% | | 100% | |
| | - фактически | 100% | | 100% | |
| 3 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%):[28] | 12,50% | 12,50% | 12,50% | |
| | - по плану | 100,000% | | 100% | |
| | - фактически | 100,00% | | 100% | |
| 4 | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):[28] | 12,50% | 12,50% | 12,50% | |
| | - по плану | 100,00% | | 100,00% | |
| | - фактически | 100,00% | | 100,00% | |
| 5 | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):[28] | 12,50% | 12,50% | 12,50% | |
| | - по плану | 80% | 100% | 100% | |
| | - фактически | 80% | 100% | 100% | |
| 6 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):[28] | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | - по плану | 70% | 100% | 100% | |
| | - фактически | 70% | 100% | 100% | |

1050 7018

ИНН 9102047357

КПП 910201001 Стр. 001

**Форма по КНД 0710099**

# Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) Отчетный год 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬВА КОМ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.20.

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На страницах с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

1

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ТРЕКУСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 25.04.2019

МП **

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0710001** | | **0710002** | |
| **0710003** | | **0710004** | |
| **0710005** | | **0710006** | |

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

*Отчество при наличии.

**При наличии.